

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

CNPJ: 03.503.646/0001-80

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº16, SETOR AEROPORTO, TORIXORÉU/MT



**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ

LOCAL: RUA MARIA MORAES, S/N, SETOR UNIÃO, TORIXORÉU/MT

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

DATA: JANEIRO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MESES			
			1	2	3	4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.938,79	R\$ 5.938,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		2,04%	100,00%			
2.0	TROCA DAS TELHAS CERÂMICAS DO PAVILHÃO 1 POR TELHAS FIBROCIMENTO	R\$ 38.973,56	R\$ 19.486,78	R\$ 19.486,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		13,39%	50,00%	50,00%		
3.0	TROCA DOS FORROS DE MADEIRA EXISTENTES DA ESCOLA POR FORRO PVC	R\$ 52.716,67	R\$ 0,00	R\$ 13.179,17	R\$ 26.358,34	R\$ 13.179,17
		18,11%		25,00%	50,00%	25,00%
4.0	PINTURA DAS PAREDES E ESQUADRIAS ATUAIS DA ESCOLA	R\$ 57.319,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.329,92	R\$ 42.989,76
		19,69%			25,00%	75,00%
5.0	APLICAÇÃO DE PINTURA EPOXI NO PISO DE CIMENTO QUEIMADO E BEBEDOUROS	R\$ 72.098,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.024,54	R\$ 54.073,61
		24,77%			25,00%	75,00%
6.0	CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PNE	R\$ 18.820,73	R\$ 4.705,18	R\$ 4.705,18	R\$ 4.705,18	R\$ 4.705,18
		6,47%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
7.0	MUDANÇA DA ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA	R\$ 40.558,82	R\$ 10.139,71	R\$ 10.139,71	R\$ 10.139,71	R\$ 10.139,71
		13,93%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.655,36	R\$ 1.163,84	R\$ 1.163,84	R\$ 1.163,84	R\$ 1.163,84
		1,60%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
TOTAL COM B.D.I.		R\$ 291.081,75	R\$ 41.434,30	R\$ 48.674,68	R\$ 74.721,52	R\$ 126.251,26
			14,23%	16,72%	25,67%	43,37%
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 41.434,30	R\$ 90.108,97	R\$ 164.830,49	R\$ 291.081,75
			14,23%	30,96%	56,63%	100,00%

Torixoréu/MT, Janeiro de 2023