

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TORIXORÉU/MT
 ÁREA TOTAL: 1545,15 m² / ÁREA A AMPLIAR: 639,53 m²
 BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 04/2023
 JULHO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 72.741,29 2,56%	R\$ 36.370,65 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.185,32 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.548,26 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.637,06 5,00%	R\$ 0,00
2.0	DEMOLIÇÕES	R\$ 52.877,51 1,86%	R\$ 5.287,75 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.151,00 40,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.219,38 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.219,38 25,00%	R\$ 0,00
3.0	FUNDAÇÃO - (SAPATA E VIGA BALDRAME)	R\$ 176.548,02 6,22%	R\$ 61.791,81 35,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.791,81 35,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.309,60 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.654,80 10,00%	R\$ 0,00
4.0	ESTRUTURA - (PILARES, VIGAS, CINTAS)	R\$ 387.098,94 13,64%	R\$ 34.838,90 9,00%	R\$ 30.967,92 8,00%	R\$ 30.967,92 8,00%	R\$ 34.838,90 9,00%	R\$ 30.967,92 8,00%	R\$ 30.967,92 8,00%	R\$ 30.967,92 8,00%	R\$ 34.838,90 9,00%	R\$ 30.967,92 8,00%	R\$ 30.967,92 8,00%	R\$ 34.838,90 9,00%	R\$ 30.967,92 8,00%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	R\$ 24.666,98 0,87%	R\$ 0,00	R\$ 8.633,44 35,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.633,44 35,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.933,40 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.466,70 10,00%
6.0	ALVENARIA	R\$ 226.972,62 8,00%	R\$ 22.697,26 10,00%	R\$ 22.697,26 10,00%	R\$ 22.697,26 10,00%	R\$ 11.348,63 5,00%	R\$ 22.697,26 10,00%	R\$ 22.697,26 10,00%	R\$ 22.697,26 10,00%	R\$ 11.348,63 5,00%	R\$ 22.697,26 10,00%	R\$ 22.697,26 10,00%	R\$ 11.348,63 5,00%	R\$ 11.348,63 5,00%
7.0	COBERTURA	R\$ 280.575,76 9,89%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.028,79 5,00%	R\$ 42.086,36 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 14.028,79 5,00%	R\$ 42.086,36 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.115,15 20,00%	R\$ 84.172,73 30,00%	R\$ 28.057,58 10,00%
8.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO	R\$ 136.058,67 4,79%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.605,87 10,00%	R\$ 34.014,67 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 13.605,87 10,00%	R\$ 34.014,67 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.802,93 5,00%	R\$ 20.408,80 15,00%	R\$ 4.081,76 3,00%	R\$ 9.524,11 7,00%
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 330.163,04 11,63%	R\$ 0,00	R\$ 16.508,15 5,00%	R\$ 33.016,30 10,00%	R\$ 49.524,46 15,00%	R\$ 16.508,15 5,00%	R\$ 33.016,30 10,00%	R\$ 49.524,46 15,00%	R\$ 33.016,30 10,00%	R\$ 33.016,30 10,00%	R\$ 16.508,15 5,00%	R\$ 16.508,15 5,00%	R\$ 33.016,30 10,00%
10.0	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 285.128,11 10,05%	R\$ 0,00	R\$ 28.512,81 10,00%	R\$ 42.769,22 15,00%	R\$ 28.512,81 10,00%	R\$ 28.512,81 10,00%	R\$ 42.769,22 15,00%	R\$ 28.512,81 10,00%	R\$ 14.256,41 5,00%	R\$ 28.512,81 10,00%	R\$ 14.256,41 5,00%	R\$ 14.256,41 5,00%	R\$ 14.256,41 5,00%
11.0	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R\$ 61.050,13 2,15%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.210,03 20,00%	R\$ 9.157,52 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 12.210,03 20,00%	R\$ 9.157,52 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.105,01 10,00%	R\$ 6.105,01 10,00%	R\$ 3.052,51 5,00%	R\$ 3.052,51 5,00%
12.0	PINTURA	R\$ 221.754,06 7,81%	R\$ 0,00	R\$ 22.175,41 10,00%	R\$ 55.438,52 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 22.175,41 10,00%	R\$ 55.438,52 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.087,70 5,00%	R\$ 22.175,41 10,00%	R\$ 11.087,70 5,00%	R\$ 6.652,62 3,00%	R\$ 15.522,78 7,00%
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 85.214,35 3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.825,02 35,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.825,02 35,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.042,87 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.521,44 10,00%
14.0	ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS	R\$ 70.322,95 2,48%	R\$ 0,00	R\$ 7.032,30 10,00%	R\$ 17.580,74 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.032,30 10,00%	R\$ 17.580,74 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.516,15 5,00%	R\$ 10.548,44 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.109,69 3,00%	R\$ 4.922,61 7,00%
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 159.211,05 5,61%	R\$ 0,00	R\$ 15.921,11 10,00%	R\$ 39.802,76 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 15.921,11 10,00%	R\$ 39.802,76 25,00%	R\$ 0,00	R\$ 7.960,55 5,00%	R\$ 23.881,66 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 4.776,33 3,00%	R\$ 11.144,77 7,00%
16.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 205.947,59 7,26%	R\$ 0,00	R\$ 20.594,76 10,00%	R\$ 30.892,14 15,00%	R\$ 20.594,76 10,00%	R\$ 20.594,76 10,00%	R\$ 30.892,14 15,00%	R\$ 20.594,76 10,00%	R\$ 10.297,38 5,00%	R\$ 30.892,14 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.178,43 3,00%	R\$ 14.416,33 7,00%
17.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.730,95 0,24%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.009,64 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.346,19 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.009,64 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.365,48 50,00%
18.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 55.191,44 1,94%	R\$ 4.967,23 9,00%	R\$ 4.415,32 8,00%	R\$ 4.415,32 8,00%	R\$ 4.967,23 9,00%	R\$ 4.415,32 8,00%	R\$ 4.415,32 8,00%	R\$ 4.415,32 8,00%	R\$ 4.967,23 9,00%	R\$ 4.415,32 8,00%	R\$ 4.415,32 8,00%	R\$ 4.967,23 9,00%	R\$ 4.415,32 8,00%
TOTAL COM B.D.I.		R\$ 2.838.253,46	R\$ 165.953,60 5,85%	R\$ 177.458,46 6,25%	R\$ 347.249,87 12,23%	R\$ 337.183,12 11,88%	R\$ 177.458,46 6,25%	R\$ 347.249,87 12,23%	R\$ 243.317,26 8,57%	R\$ 194.366,50 6,85%	R\$ 241.991,46 8,53%	R\$ 183.571,36 6,47%	R\$ 227.454,63 8,01%	R\$ 194.998,86 6,87%
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 165.953,60 5,85%	R\$ 343.412,06 12,10%	R\$ 690.661,93 24,33%	R\$ 1.027.845,05 36,21%	R\$ 1.205.303,51 42,47%	R\$ 1.552.553,38 54,70%	R\$ 1.795.870,64 63,27%	R\$ 1.990.237,14 70,12%	R\$ 2.232.228,60 78,65%	R\$ 2.415.799,97 85,12%	R\$ 2.643.254,60 93,13%	R\$ 2.838.253,46 100,00%